

# 临夏县天翔商砼混凝土搅拌站扩建项目竣工环境保护 验收意见

根据《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求，2023年10月12日，临夏县天翔商砼有限责任公司组织召开了《临夏县天翔商砼混凝土搅拌站扩建项目》竣工环境保护验收会。参加会议的有：建设单位—临夏县天翔商砼有限责任公司，验收报告编制单位—临夏县天翔商砼有限责任公司，验收监测单位—甘肃正青春环保科技有限公司以及特邀专家（3人）组，会议成立项目竣工环境保护验收工作组（以下简称“验收组名单附后”）。

验收组现场检查了项目建设情况和环保措施的落实情况，听取了建设单位对项目环境保护“三同时”执行情况的汇报和项目验收监测报告主要内容的介绍，查阅了相关资料，根据国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、《临夏县天翔商砼混凝土搅拌站扩建项目环境影响报告表》和环评批复等要求对本项目进行竣工环保验收，经过认真讨论，提出意见如下：

## 一、项目基本情况

### （一）建设地点、规模、主要建设内容

①项目名称：临夏县天翔商砼混凝土搅拌站扩建项目

②建设性质：扩建；

③建设单位：临夏县天翔商砼有限责任公司；

④建设地点：临夏县天翔商砼混凝土搅拌站扩建位于临夏州临夏县新集镇坎塘村（地理坐标：N35°29'40.843"、E103°03'44.643"）。

主要建设内容：项目建设一条年产量为40万方商品混凝土生产线  
本项目总投资320万元，环保投资14.8万元，占总投资的2.6%。

项目主要建设内容包括主体工程、辅助工程、公用工程（包括供水、供电等）、环保工程（包括污水处理、噪声治理、固废处理等）等部分组成。

## （二）建设过程及环保审批情况

2023年1月委托甘肃恒信安环科技发展有限公司编制完成了《临夏县天翔商砼混凝土搅拌站扩建项目环境影响报告表》；2023年2月27日，临夏州生态环境局临夏县分局对《临夏县天翔商砼混凝土搅拌站扩建项目环境影响报告表》下发了批复（临县环发【2023】16号）。

## （三）投资情况

本项目环评阶段总投资320万元，环保投资14.8万元，根据现场实际调查，项目实际总投资实际为320万元，环保投资14.8万元。

## （四）验收范围

本次竣工环境保护验收监测范围与环境影响评价范围一致。

## 二、工程变动情况

根据现场调查，并对照项目环评报告及环评批复、《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函〔2020〕688号）等相关文件，本项目未发生重大变动。

## 三、环境保护设施落实情况调查

### （一）废气

项目产生废气粉料筒仓、搅拌机粉尘经自带滤筒除尘器处理后，高空排放，搅拌楼和皮带输送设备进行全封闭；原料堆场采取防风抑尘网及洒水降尘等措施。

### （二）废水

回用于生产。

### （三）噪声

运营期对噪声源，选用低噪声设备，采取隔声减震及距离措施衰减噪声强度，满足《工业企业厂界噪声环境噪声排放标准》

(GB12348-2008)限值要求。

#### （四）固体废物

运营期固废：生产过程中的生产废料和沉淀物均可作为原料回用于生产，生活垃圾由建设单位统一分类收集，交由环卫部门统一收集处理。废机油暂存于危废暂存间，定期由有资质的单位回收。。

### 四、环境保护设施调试结果

根据《验收检测报告》，检测结果如下：

#### 4.1 废气

根据验收监测结果，本项目颗粒物排放浓度均满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中无组织监控点浓度限值。

#### 4.2 噪声

根据验收监测结果，本项目东西北厂界噪声满足《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）中2类标准，南侧噪声满足《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）中4a类标准。

#### 4.4 固体废物

运营期生产过程中的生产废料和沉淀物均可作为原料回用于生产，生活垃圾由建设单位统一分类收集，交由环卫部门统一收集处理。废机油暂存于危废暂存间，定期由有资质的单位回收。项目运行期产生的固体废物均按照环评要求进行了处理和处置，从调查情况看，达到了环评报告及其批复要求，不会对区域环境造成不利影响。。

### 五、工程建设对环境的影响

据现场调查及验收检测结果可知，建设单位依据环评报告中提出的各项治理措施对各污染物产生节点进行了有效治理，验收监测期间废气、废水、噪声均能做到达标排放，固废得到合理的处置，因此项目的运行对环境的影响较小。

### 六、环境管理检查

项目成立了环保机构、建立了环保管理制度，环保档案资料齐全。

## 七、验收结论

综上所述，临夏县天翔商砼混凝土搅拌站扩建项目执行了环境影响评价制度和环保“三同时”制度，项目落实了环评及批复要求的各项污染治理措施，废气、废水、噪声能够达标排放，废水有合理去向，固体废物得到合理处置，验收组原则同意该项目通过竣工环境保护验收。

## 八、后续要求

进一步落实生态环境主体责任，健全完善环境保护管理制度，加强管理，尽快建设危废暂存间，确保污染物稳定达标排放。

## 九、验收人员信息

验收组长：

验收组其他成员：

临夏县天翔商砼有限责任公司

2023年10月12日